



SETTORE
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**

RESTAURO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 768 del 26/09/2017

Registro del Settore
N. 283 del 22/09/2017

Oggetto: **Progetto n. A4 n. 244/14 "Ex scuola elementare di Migliarina Centro arti figurative. Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale". Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1.**

OGGETTO: Progetto n. A4 n. 244/14 “Ex scuola elementare di Migliarina Centro arti figurative. Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale”. Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7
ING. NORBERTO CARBONI**

Premesso che:

- l'intervento in oggetto è stato previsto con cod. n. 2960 nel “Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici”, approvato con delibera di Giunta regionale n. 1388 del 30/09/2013 e nei relativi Piani di annuali 2013-2014 d’attuazione aggiornati con le Ordinanze n. 120 del 11/10/2013 e seguenti;
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 185 del 25/11/2013 è stato deciso di anticipare diversi interventi, tra i quali anche quelli in oggetto, finanziandoli con i rimborsi provenienti da indennizzi assicurativi ricevuti per i danni sisma;
- con la determinazione dirigenziale n. 106 del 18/02/2014 è stato assegnato direttamente l’incarico per servizi tecnico professionali di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di restauro strutturale con interventi di rafforzamento locale della ex Scuola elementare – Centro Arti Decorative di Migliarina a Carpi all’ing. Roberto Teneggi dello studio Associato Finelli e Teneggi di Reggio Emilia, per un compenso di € 11.425,70 (+4 CNPAIA +22% Iva) come indicato nell’offerta agli atti del protocollo generale con n. 6129 del 06/02/2014;
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 24/03/2014 si è approvato il progetto preliminare A4 n. 244/14 in oggetto per un importo complessivo di € 229.468,46;
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 214 del 15/12/2015 è stato approvato il progetto esecutivo A4 “Ex scuola elementare di Migliarina – Centro Arti Figurative. Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale” a firma del tecnico progettista e coordinatore alla sicurezza Ing. Roberto Teneggi, vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per un importo complessivo invariato di euro 229.468,46 così suddiviso:

	Prog. A4 244/2014 “Ex scuola elementare di Migliarina - Centro Arti Figurative. Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale”	Importo
A	LAVORI	
	Opere edili e affini	€ 173.000,00
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.262,28
	Totale a base di gara	€ 184.262,28
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	Spese tecniche interne	€ 1.105,57
	Spese per Progettazione. D.L. e contabilità	€ 11.425,70

IVA + contributi 4% spese tecniche esterne	€ 3.071,23
IVA 10 % sui lavori	€ 18.426,23
Spese di gara	€ 250,00
Imprevisti (IVA compresa)	€ 5.560,58
Rilievi accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 5.366,87
Totale somme a disposizione	€ 45.206,18
TOTALE PROGETTO	€ 229.468,46

Richiamati altresì i seguenti atti:

- il contratto di incarico professionale stipulato con scrittura privata con l'ing. Roberto Teneggi dello studio Associato Finelli e Teneggi agli atti del prot. gen. con n. 10726 del 01/03/2014;
- la determinazione n. 473 del 16/06/2014 con la quale si stabiliva di assegnare direttamente in economia i servizi per indagini diagnostiche sulle strutture all'operatore economico Società d'Ingegneria Main Engineering srl di Reggio Emilia per un compenso di € 4.399,08 (+ IVA 22%) per complessivi € 5.366,87 (22% IVA compresa) finanziati con fondi comunali provenienti da rimborsi assicurativi previsti all'ID 7060, voce di bilancio n. 05110.00.27, impegno n. 2013/1308;
- la determinazione n. 980 del 31/12/2015 con la quale si stabiliva di assegnare direttamente in economia le opere propedeutiche alla realizzazione del successivo intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale, all'operatore economico Costruzioni Boccaletti srl di Carpi (MO) per un importo di € 980,00 + IVA 22% per complessivi € 1.195,60 (compresa IVA 22%) finanziate con fondi comunali provenienti da rimborsi assicurativi previsti all'ID 7060, voce di bilancio n. 05110.00.27, impegno n. 2015/947.001;
- la determinazione a contrarre n. 113 del 09/03/2016 con la quale si stabiliva di assegnare i lavori in oggetto per un importo a base di gara, a corpo e a misura, di euro 184.262,28 + IVA 10%, di cui euro 173.000,00 per lavori, ed euro 11.262,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, mediante cottimo preceduto da procedura negoziata tra 15 ditte specializzate, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 comma 3 dell'allegato E) alla deliberazione di Giunta regionale n. 1388 del 30/09/2013 e s.m.i, e dall'art. 125 comma 8 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., con aggiudicazione da effettuarsi al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 comma 3 del d. lgs. 163/06, nonché applicazione degli artt. 86 comma 1 e 122 comma 9 per l'individuazione delle offerte anomale;
- la determinazione di aggiudicazione n. 443 del 04/07/2016 dei lavori in oggetto all'operatore economico ITER srl – Impresa Tecnologie Edilizia Restauri, con sede in Pesaro (PS), piazzale Primo Maggio 9, C.F. e P.IVA 01492390412 per un importo di euro 152.102,28 + IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammontanti a euro 11.262,28, al netto del ribasso offerto del -18,590% finanziato con fondi comunali provenienti da rimborsi assicurativi previsti all'ID 7060, voce di bilancio n. 05110.00.27 imp. n. 2016/438.001;
- il contratto di cottimo fiduciario stipulato con scrittura privata con l'operatore economico ITER srl agli atti del prot. gen. con n. 49901 del 22/09/2016;

Dato atto che a fronte del collocamento a riposo per pensionamento dell'Arch. Giovanni Gnoli a far data dal 01/07/2017:

- con decreto sindacale n. 35598 del 03/07/2017 si conferiva ad interim ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 l'incarico di Dirigente del Settore "Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica" e Settore "Ambiente" all'Ing. Norberto Carboni a far data dal 01.07.2017 e fino alla conclusione delle procedure concorsuali per l'individuazione del nuovo Dirigente;
- con la determinazione dirigenziale n. 543 del 07/07/2017 si nominava l'Ing. Norberto Carboni quale Responsabile Unico di Procedimento in relazione al presente procedimento;

Considerato:

- che durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario introdurre delle modifiche alle previsioni originarie del progetto approvato, in quanto all'interno dell'edificio sono emerse necessità di ulteriori lavorazioni per esigenze di messa in sicurezza delle strutture lignee (come richiesto dall'autorizzazione con prescrizioni fornita ai sensi dell'art. 21 c. 4 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., dalla Soprintendenza prot. gen. n. 44740 del 28/08/2017), di messa in sicurezza impiantistica (idraulica, di areazione, di chiusura di canalizzazioni);
- che inoltre, sia all'interno che all'esterno dell'edificio, sono emersi rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale, come nel dettaglio specificato nella Relazione di Perizia, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Roberto Teneggi, allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (**Allegato 1.2v**);
- che si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia di variante e suppletiva che prevede interventi per una maggior spesa interamente coperta dalla voce "Imprevisti" delle somme a disposizione dell'Amministrazione, senza modificare l'importo complessivo del progetto;

Accertato:

- che le ragioni esplicitate nella Relazione tecnica, parte integrante della perizia, risultano fondate e identificano la fattispecie di una variante necessaria, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera c) D. lgs.163/2006 e che il Responsabile Unico di Procedimento, Ing. Norberto Carboni, a seguito di istruttoria approfondita e di motivato esame dei fatti, ha verificato le cause delle condizioni e dei presupposti che a norma dell' art. 205 comma 4 D. lgs.163/2006 consentono di disporre di varianti in corso d'opera;
- che i maggiori lavori comportano un aumento del contratto principale stipulato con l'operatore economico ITER srl – Impresa Tecnologie Edilizia Restauri di Pesaro (PS) per € 29.897,72 di cui € 627,87 per oneri della sicurezza (+ IVA 10%) finanziato con le somme a disposizione dell'Amministrazione relative ad economie per ribassi d'asta che risultano disponibili all'interno dello stanziamento del progetto originario;
- che per le nuove lavorazioni introdotte sono stati determinati in contraddittorio con l'appaltatore n. 19 nuovi prezzi dettagliatamente descritti dell'Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento nuovi prezzi allegato al presente atto (**Allegato 1.3v**);
- che, in considerazione della maggiore attività di progettazione, direzione lavori e contabilità delle opere oggetto del presente atto, è necessario integrare l'incarico n. 17/2014 affidato all'Ing. Roberto Teneggi dello studio Associato Finelli e Teneggi di Reggio Emilia, incrementando di € 3.274,30 (+4 CNPAIA +22% Iva) l'importo già affidato per un valore complessivo di contratto così rideterminato in € 14.700,00 (+ 4% CNPAIA + 22%IVA) per complessivi € 18.651,36, come da sua offerta, agli atti del protocollo con n. 36414 del 07/07/2017.

Riconosciuta, quindi, la competenza ad approvare la perizia di variante per lavori suppletivi di cui sopra ai sensi dell'art. 161 commi 9, seconda parte del Regolamento d'Attuazione approvato con

D.P.R. 05/10/2010 n. 207;

Vista la perizia di variante e suppletiva n. 1 del Progetto A4 n. 244/2014 “Ex scuola elementare di Migliarina - Centro Arti Figurative. Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale” a firma del tecnico progettista e coordinatore alla sicurezza Ing. Roberto Teneggi, vistato dal Responsabile del Procedimento Ing. Norberto Carboni, per una spesa complessiva invariata di euro 229.468,46 come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

	Prog. A4 244/2014 “Ex scuola elementare di Migliarina - Centro Arti Figurative. Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale”	Importo di progetto	Importo dopo aggiudicazione lavori	Perizia	Differenza
A	LAVORI				
	Opere edili e affini	€ 173.000,00	€ 140.840,00	€ 170.109,85	+ € 29.269,85
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.262,28	€ 11.262,28	€ 11.890,15	+ € 627,87
	Totale lavori	€ 184.262,28	€152.102,28	€ 182.000,00	+ € 29.897,72
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
	IVA 10 % sui lavori	€ 18.426,23	€15.210,23	€ 18.200,00	+ € 2.989,77
	lavori di rifunionalizzazione (IVA compresa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.195,60	+ € 1.195,60
	Ribassi di gara (IVA compresa)	€ 0,00	€ 35.376,00	€ 0,00	- € 35.376,00
	Imprevisti (IVA compresa)	€ 5.560,58	€ 5.560,58	€ 2.724,06	- € 2.886,52
	Spese di gara ed altre imposte	€ 250,00	€ 250,00	€ 225,00	+ € 25,00
	Spese tecniche interne	€ 1.105,57	€ 1.105,57	€ 1.105,57	€ 0,00
	Spese per Progettazione. D.L. e contabilità	€ 11.425,70	€ 11.425,70	€ 14.700,00	+ € 3.274,30
	IVA + contributi 4% spese tecniche esterne	€ 3.071,23	€ 3.071,23	€ 3.951,36	+ € 880,13
	Rilievi accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 5.366,87	€ 5.366,87	€ 5.366,87	€ 0,00
	Totale somme a disposizione	€ 45.206,18	€ 77.366,18	€ 47.468,46	- € 29. 897,72
	TOTALE PROGETTO	€ 229.468,46	€ 229.468,46	€ 229.468,46	€ 0,00

Acquisiti agli atti di settore:

- il DURC con esito “positivo” per l’operatore economico ITER srl – Impresa Tecnologie Edilizia Restauri di Pesaro (PS) prot. INAIL_8007553 del 22/06/2017 valido fino al 20/10/2017;
- il certificato di regolarità contributiva per l’Ing. Roberto Teneggi rilasciato da Inarcassa in data 29/06/2017 prot. gen. n. 34880 del 30/06/2017 valido fino al 29/10/2017;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31/01/2017 ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 31/01/2017 a oggetto “Approvazione del bilancio di

previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti” e successive modificazioni ed integrazioni;

- la delibera di Giunta n. 23 del 07.02.2017 a oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione anni 2017 – 2019” e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto:

- che le maggiori spese della perizia suppletiva per i lavori in oggetto ammontano ad € 29.897,72 di cui 627,87 per oneri della sicurezza (+ IVA 10%) per complessivi € **32.887,49** (IVA compresa) e trovano copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione da Fondi rimborsi assicurativi alla voce di bilancio **05110.00.27, ID 7060** sulle disponibilità dell'impegno n. **2017/789**;
- che le maggiori spese della perizia suppletiva relative all'incarico di progettazione, direzione lavori e contabilità affidato all'Ing. Roberto Teneggi dello studio Associato Finelli e Teneggi di Reggio Emilia ammontano a € 3.274,30 + € 880,13 (per contributi ed IVA) totale da impegnare € **4.154,43** e trovano copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione da Fondi rimborsi assicurativi alla voce di bilancio **05110.00.27, ID 7060** come segue:
 - per € **3.561,20** sulle disponibilità dell'impegno n. **2017/613**;
 - per € **593,23** sulle disponibilità dell'impegno n. **2017/789**;
- che ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C97H14000280004** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che i **CIG** attribuiti dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come disposto dal presente atto, sono i seguenti:
 - per lo **Studio Associato Finelli e Teneggi** di Reggio Emilia **CIG n. ZE50DD09BF**, che sarà incrementato per effetto del presente atto per € 3.274,30 (+ 4% + 22%IVA);
 - per l'operatore economico **ITER srl – Impresa Tecnologie Edilizia Restauri di Pesaro (PS)** **CIG n. 65814597C6**;
- che i lavori di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 13/08/2010 n. 136;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamata la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. del 18/08/2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo n. del 12/04/2006, n. 163, in particolare l'art. dell'art. 132 comma 1 lettera c) “Varianti in corso d'opera” ancora vigente per il presente appalto;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05/10/2010, n. 207 ancora vigente per il presente appalto;
- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto legge n. 66 del 24.04.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che all’art. 25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
- Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (*split payment*) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- Decreto Legislativo n. 50/2016 art.1 comma 216 che prevede l’applicazione del Decreto Legislativo n. 163/06 in fase transitoria, in caso di procedure i cui bandi o avvisi fossero stati pubblicati o le cui lettere d’invito fossero state inviate precedentemente l’entrata in vigore del codice del contratto nuovo e del comunicato dell’11/05/2016 del Presidente di ANAC che chiarisce ulteriormente tali circostanze;
- Decreto Legislativo n. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del Decreto Legislativo n. n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Richiamati inoltre:

- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015 in particolare l’art 65 c. 4 “modifiche contrattuali ed aumento o diminuzione delle prestazioni in corso di contratto”.
- Il Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale di Carpi n. 114 del 12/05/2005, art. 4 “Parere di regolarità contabile” e art. 21 “Disciplina per l’impegno delle spese”;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di approvare** la perizia di variante e suppletiva n. 1 del Progetto A4 n. 244/2014 “Ex scuola elementare di Migliarina - Centro Arti Figurative. Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale” a firma del tecnico progettista e coordinatore alla sicurezza Ing. Roberto Teneggi, vistato dal Responsabile del Procedimento Ing. Norberto Carboni, per una spesa complessiva presunta di euro 229.468,46 come evidenziato nel quadro economico di confronto in premessa;
2. **di affidare** l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’operatore economico ITER srl – Impresa Tecnologie Edilizia Restauri di Pesaro (PS) con sede legale in P.le Primo Maggio 21, 61121 Pesaro (PU) C.F. e P.IVA 01492390412, che ha dichiarato la propria disponibilità mediante l’accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione (**Allegato 1.3v**);
3. **di dare atto** che, effetto della presente perizia, il contratto stipulato con l’operatore economico ITER srl – Impresa Tecnologie Edilizia Restauri, agli atti del prot. gen. con n. 49901 del 22/09/2016 subirà un incremento di **€ 29.897,72 (+ IVA 10%)** di cui € 627,87 per oneri della sicurezza già al netto dello sconto del -18,590% offerto in sede di gara, e che quindi l’importo complessivo del contratto è così rideterminato in € 182.000,00 (+ IVA 10%), ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali;

4. **di integrare** l'incarico per servizi tecnico professionali di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere in oggetto all'Ing. Roberto Teneggi dello studio Associato Finelli e Teneggi di Reggio Emilia per un maggior compenso di € 3.274,30 (+ 4% CNPAIA + 22%IVA) per un totale così rideterminato in € 14.700,00 (+ 4% CNPAIA + 22%IVA) per complessivi € 18.651,36, modificando in tal senso il contratto di incarico professionale agli atti del prot. gen. con n. 10726 del 01/03/2014, ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali;
5. **di dare atto** che la Perizia di variante e suppletiva n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati:

1 PROGETTO ARCHITETTONICO - ELABORATI AMMINISTRATIVI

- 1.1v Elenco elaborati di progetto
- 1.2v Relazione di perizia
- 1.3v Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi
- 1.4v Computo metrico estimativo opere architettoniche e strutturali
- 1.5v Quadro comparativo
- 1.6v Analisi nuovi prezzi
- 1.7v Cronoprogramma delle lavorazioni
- 1.8v Piano della sicurezza e coordinamento
 - Planimetria di cantiere
 - Costi della sicurezza
- 1.9v Fascicolo della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 e succ. mod.

2 ELABORATI GRAFICI ESECUTIVI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

- 2.1v Individuazione interventi - pianta
- 2.2v Individuazione interventi - pianta
- 2.3v Individuazione interventi - prospetti e sezioni
- 2.4v Individuazione interventi - prospetti e sezioni
- 2.5v Individuazione interventi - planimetria

3 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

- 3.1v Documentazione fotografica campionature progettuali

Tali elaborati costituiranno l'originale che verrà conservato presso il Settore competente; ad esso dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica.

6. **di impegnare** la maggiore spesa di € 32.887,49 (€ 29.897,72 per lavori + € 2.989,77 per Iva 10%) in favore dell'operatore economico **ITER srl** – Impresa Tecnologie Edilizia Restauri con fondi provenienti da rimborsi assicurativi alla voce di bilancio n. **05110.00.27, ID 7060** sulle disponibilità dell'impegno n. **2017/789** del PEG 2017 – 2019 (annualità 2017);
7. **di impegnare** la maggiore spesa di € 4.154,43 (€ 3.274,30 + € 880,13 per contributi ed IVA) in favore dell'Ing. **Roberto Teneggi** con fondi provenienti da rimborsi assicurativi alla voce di bilancio n. **05110.00.27, ID 7060** come segue:
- per € 3.561,20 sulle disponibilità dell'impegno n. **2017/613**;

- per € 593,23 sulle disponibilità dell'impegno n. 2017/789;
- 8. di stabilire** che l'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi venga formalizzato in forma di scrittura privata, non autenticata in modalità elettronica a cura del competente ufficio del Settore A7 "Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica", ai sensi di quanto previsto dall' art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/06 e dell'art 65 c. 4 del Regolamento dei contratti approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015, come da schema allegato al presente atto a farne parte integrante (**Allegato 1.3v**);
- 9. di dare atto:**
- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2017;
 - che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
 - che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
 - che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Norberto Carboni, dirigente *ad interim* del Settore A7;
 - che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
- 10. di disporre** che il presente atto sia inviato a cura del Settore S2 alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 (Finanziaria), come stabilito con deliberazione 4/2006 della Sezione Autonomie e con modalità operative fornite con comunicazioni della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna (prot. n. 0003358 del 16.12.2008 e Prot. n. 1389 del 16.03.2009), in quanto l'importo dell'incarico in oggetto è superiore a 5.000,00 euro.

SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA - RESTAURO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto n. A4 n. 244/14 "Ex scuola elementare di Migliarina Centro arti figurative. Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale". Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1.

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
1	2017	32887.49		05110.00.27		
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	789	1	N	
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012- finanziati dall'assicurazione danni sisma 2012		
	Codice Creditore					
	CIG	65814597C6		CUP	C97H14000280004	
	Centro di costo	14.07.000002		Natura di spesa		
	Note	PROGETTO A4 N. 244/2014 EX SCUOLA ELEMENTARE DI MIGLIARINA CENTRO ARTI FIGURATIVE -INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI SISMA CON RAFFORZAMENTO LOCALE-Perizia n. 1 maggiori lavori ditta ITER SRL				

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
2	2017	3561.2		05110.00.27		
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	613	1	N	
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012- finanziati dall'assicurazione danni sisma 2012		
	Codice Creditore					
	CIG	ZE50DD09BF		CUP	C97H14000280004	
	Centro di costo	14.07.000002		Natura di spesa		
	Note	Progetto di restauro e consolidamento a seguito degli eventi sismici di maggio 2012 FABBRICATO EX SCUOLA ELEMENTARE DI MIGLIARINA CENTRO ARTI DECORATIVE prog. 244/14 - Integrazione incarico di progettazione Studio Associato Finelli e Teneggi				

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
3	2017	593.23		05110.00.27		
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	789	2	N	

Descrizione		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012- finanziati dall'assicurazione danni sisma 2012	
Codice Creditore			
CIG	ZE50DD09BF	CUP	C97H14000280004
Centro di costo	14.07.000002	Natura di spesa	
Note	PROGETTO A4 N. 244/2014 EX SCUOLA ELEMENTARE DI MIGLIARINA CENTRO ARTI FIGURATIVE -INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI SISMA CON RAFFORZAMENTO LOCALE. Perizia n. 1- Integrazione incarico di progettazione Studio Associato Finelli e Teneggi		

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 768 DEL 26/09/2017 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 26/09/2017

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Progetto n. A4 n. 244/14 "Ex scuola elementare di Migliarina Centro arti figurative. Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale". Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1.** ”, n° 283 del registro di Settore in data 22/09/2017

Norberto Carboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .